

## **Dodatok č.1**

### **k Zmluve o dielo č. 70/2021**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

#### **1.1 Objednávateľ**

**Obchodné meno:** Stredná odborná škola strojnícka  
**Sídlo:** Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Štefan Capák, riaditeľ  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK53 8180 0000 0070 0050 7460  
**IČO:** 17050561  
**DIČ:** 2020712617  
**IČ DPH:** Nie sme platci DPH  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Ing. Martina Brišková  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### **1.2 Zhotoviteľ**

**Obchodné meno:** **AKTIV PRO, s.r.o.**  
**Sídlo:** M. R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica  
**Bankové spojenie:** ČSOB, a.s.  
**IBAN:** SK12 7500 0000 0040 1888 9862  
**IČO :** 36 808 547  
**DIČ :** 2022414713  
**IČ DPH:** SK2022414713  
Reg. č. z Obchodného registra: OR OS Trenčín, odd. Sro, vl.č. 18070/R  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Martin Gabko, tel.: 0905 976046  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

sa v súlade s Článkom XIII. bod 13.7 Zmluvy o dielo č. 70/2021 zo dňa 13.07.2021 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku v tomto znení:

### **Článok I Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 13.07.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 70/2021 zo dňa 13.07.2021 (ďalej len „Zmluva“).
2. V súvislosti s plnením Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy:  
Po zahájení stavebných prác a odkrytí pôvodných vrstiev spevnenej plochy na jednej tretine bolo skonštatované, že vrstvy ktoré podľa projektu sa mali pôvodne zachovať vykazujú veľký stupeň degradácie, sú neúnosné, nesúrodé a je potrebné ich v celom rozsahu vybrať a nahradiť novými konštrukčnými vrstvami spevnenej plochy. Na to nadväzujú aj všetky súvisiace práce na dopojení cestných obrubníkov, zrealizovaní odkopávok, odvoze a uskladnení vybratého materiálu až po polozenie jednotlivých konštrukčných vrstiev.

3. Z dôvodu potreby vykonania prác navyiac sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy vo forme jej dodatku.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy.

## Článok II Predmet Dodatku

1. Vzhľadom na potrebu realizácie navyiac prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností uvedených v úvodných ustanoveniach predmetného dodatku sa v Článku IV. Cena diela bod 4.1 Zmluvy, v zmysle prílohy č.1 Súpis zmien, zmluvná cena upravuje nasledovne:

P.č.	Časť stavby	Pôvodná cena v EUR bez DPH	Dodatok č. 1 v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorcia za starou dielňou - II. etapa	66 187,42	9 479,21	75 666,63	15 133,33	90 799,96

## Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené. Prílohou Dodatku č. 1 je Súpis zmien zo dňa 20.08.2021 predložený v podobe položkového rozpočtu.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 70/2021 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa 25.08.2021

V Považskej Bystrici, dňa 25.08.2021

---

Za zhotoviteľa  
Martin Gabko, konateľ

---

Za objednávateľa  
Mgr. Štefan Capák, riaditeľ

**Prílohy:**

Príloha č. 1 - Súpis zmien