

### Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

#### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** **Stredná odborná škola strojnícka**  
**Sídlo:** Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Štefan Capák, riaditeľ  
**IČO:** 17050561  
**DIČ:** 2020712617  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK78 8180 0000 0070 0050 7495  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
**b) technických:** Ing. Martina Brišková

(ďalej len "objednávateľ")

a

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** **STAVA, s.r.o.**  
**Sídlo:** Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Vladimír Košík  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s.  
**IBAN:** SK24 0200 000 000 0012 7488 8654  
**IČO :** 36304182  
**DIČ** 2020111797  
**IČ DPH** SK2020111797  
**Reg. č. z Obchodného registra:** 11096/R  
**Osoba oprávnená konať vo veciach technických:** Ing. Vladimír Košík  
**Tel.:** 0905 542 823  
**IBAN:**

(ďalej len "zhotoviteľ")

### PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.07.2020 Zmluvu o dielo 60/2020.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy nasledovne:

Práce v zariadení prebiehajú počas plnej prevádzky, čo si vyžaduje v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení dodržiavať zvýšené bezpečnostné opatrenia.

Počas realizácie po odkrytí strešnej konštrukcie došlo k zisteniam, že skutkový stav nie je v súlade s projekčným riešením. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné doplniť spodný záklop a lapače snehu. Z podmienok uvedených v stavebnom povolení, ktoré neboli zahrnuté vo verejnom obstarávaní Inšpektorát práce, ako dotknutý orgán požadoval nainštalovať certifikovaného kotviaci systém strechy. Na základe uvedeného bolo potrebné zosúladiť reálny stav strešnej konštrukcie v zariadení s predmetom riešeným v projektovej dokumentácii a zapracovaním požiadaviek dotknutých orgánov. Z dôvodu potreby prác navyše dochádza k navýšeniu ceny diela a predĺženiu termínu ukončenia diela.

- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku je vo výške 14,893 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 23 783,87 eur s DPH.
- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

## **Čl. I**

### **Predmet Dodatku č. 1**

Týmto dodatkom sa mení:

- a) Článok IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky podľa Článku IX. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela podľa tohto dodatku a jeho nové znenie je nasledujúce:

Spolu bez DPH	152 896,86 eur
DPH 20%	30 579,37 eur
Spolu	183 476,23 eur
Slovom	stoosemdesiatritisíc štyristosedemdesiatšesť eur dvadsaťtri centov

Sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená podľa súčasne platného zákona číslo č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade zmeny zákona bude sadzba dane upravená v súlade s novou právnou úpravou.

- b) Článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:  
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote do 15.10.2020.

## **Čl. II**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa .....

V ....., dňa .....

.....  
Za objednávateľa

.....  
Za zhotoviteľa