

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 38/2021

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Stredná odborná škola strojnícka
Sídlo: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Capák, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0050 7460
IČO: 17050561
DIČ: 2020712617
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Ing. Martina Brišková
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: Ľubomír Jeleník - Tepi trend
Sídlo: Šoltésovej 474/110, 017 01 Považská Bystrica
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK97 0900 0000 0003 6134 1978
IČO : 34661611
DIČ : 1020515727
IČ DPH: SK1020515727
Reg. č. z Obchodného registra: Okresný úrad Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 306-8130
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ľubomír Jeleník, tel.: 0948 027 786
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

sa v súlade s Článkom XIII. bod 13.7 Zmluvy o dielo č. 38/2021 zo dňa 03.05.2021 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku v tomto znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 03.05.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 38/2021 zo dňa 03.05.2021 (ďalej len „**Zmluva**“).
2. V súvislosti s plnením Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy:
Po odstránení betónových podkladov a krytov pôvodnej komunikácie v mieste styku s existujúcu pochôdnou plochu bola zistená porucha podložia, vymletie jej časti. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné zrealizovať práce na úprave jej podložia, nahradiť ho novým kamenivom, osadiť obrubníky, prepojiť a obnoviť uvedenú plochu. Pri rekonštrukčných prácach sa ukázal aj nesúlad medzi výmerami rozpočtových plôch jednotlivých vrstiev komunikácie a skutočne zrealizovanými plochami. Vyššie uvedené skutočnosti bolo nevyhnutné vykonať k ukončeniu prác a k odovzdaniu diela investorovi.
3. Z dôvodu potreby vykonania prác navyše sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy vo forme jej dodatku.

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy.

Článok II Predmet Dodatku

1. Vzhľadom na potrebu realizácie navyše prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností uvedených v úvodných ustanoveniach predmetného dodatku sa v Článku IV. Cena diela bod 4.1 Zmluvy, v zmysle prílohy č.1 Súpis zmien, zmluvná cena upravuje nasledovne:

P. č.	Časť stavby	Pôvodná cena v EUR bez DPH	Dodatok č. 1 v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	VYBUDOVANIE AREÁLOVEJ PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE PRE OBJEKT DIELNÍ A MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA	38 208,64	5 721,91	43 930,55	8 786,11	52 716,66

Článok III Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené. Prílohou Dodatku č. 1 je Súpis zmien zo dňa 11.06.2021 predložený v podobe položkového rozpočtu.
- Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k **Zmluve o dielo č. 38/2021** riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa.....

V Považskej Bystrici, dňa.....

Za zhotoviteľa
Ľubomír Jeleník – Tepi trend
konateľ

Za objednávateľa
Mgr. Štefan Capák
riaditeľ SOŠ strojníckej

Príloha:
Súpis zmien stavby