

## **Dodatok č.1**

### **k Zmluve o dielo č. 85/2019**

uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

#### **1.1 Objednávateľ**

**Obchodné meno:** Stredná odborná škola strojnícka  
**Sídlo:** Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica  
**Štatutárny zástupca:** Mgr. Štefan Capák, riaditeľ  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica  
**IBAN:** SK93 8180 0000 0070 0050 7516  
**IČO:** 17050561  
**DIČ:** 2020712617  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Ing. Martina Brišková  
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

#### **1.2 Zhotoviteľ**

**Obchodné meno:** TEPI TREND  
**Sídlo:** Šoltésovej 474/110, 017 01 Považská Bystrica  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**IBAN:** SK97 0900 0000 0003 6134 1978  
**IČO :** 34661611  
**DIČ :** 1020515727IČ  
**DPH:** SK1020515727  
**Reg. č. z Obchodného registra:** Okresný úrad Považská Bystrica  
**Číslo živnostenského registra:** 306-8130  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ľubomír Jeleník, tel.:0948/027786  
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

sa v súlade s Článkom XIII. bod 13.7 Zmluvy o dielo č. 85/2019 zo dňa 23.10.2019 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vzájomne dohodli na uzatvorení dodatku v tomto znení:

### **Článok I Úvodné ustanovenia**

1. Dňa 23.10.2019 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. 85/2019 zo dňa 23.10.2019 (ďalej len „**Zmluva**“).
2. V súvislosti s plnením Zmluvy boli zistené skutočnosti, ktoré nie sú súčasťou pôvodného rozsahu zmluvy:  
Po odstránení betónových podkladov a krytov sa odkrylo podmočené a nestabilné podlažie, nevhodné na konštrukciu podkladu spevnených plôch. Z uvedeného bolo potrebné prehĺbiť plánovaný výkop, vybrať a zlikvidovať hrubšiu vrstvu podlažia, nahradiť ho novými násypmi zo štrkodrvy, ako aj zrealizovať polozenie cementovej stabilizácie na

celej rekonštruovanej ploche. Ďalej bolo potrebné oddeliť podložie od nových vrstiev vozovky pomocou geotextílie, oddeliť plochu I. etapy na ktorej prebiehajú práce od II. etapy osadením betónových obrubníkov, položiť časť zbernej kanalizácie, ktorá bola v havarijnom, nefunkčnom stave a neumožňovala napojiť zvody, ako aj odstrániť a zlikvidovať nefunkčný stĺp osvetlenia umiestneného na rekonštruovanej ploche.

3. Z dôvodu potreby vykonania prác navyše sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy vo forme jej dodatku.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré nebolo možné predvídať, pričom zmeny upravené predmetným dodatkom nebudú mať za následok zmenu charakteru Zmluvy.
5. V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku, je vo výške 12,12 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

## **Článok II Predmet Dodatku**

1. Vzhľadom na potrebu realizácie navyše prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností uvedených v úvodných ustanoveniach predmetného dodatku sa v Článku IV. Cena diela bod 4.1 Zmluvy, zmluvná cena upravuje nasledovne:

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena celkom v EUR s DPH
1	Rekonštrukcia trieskového hospodárstva a úprava nádvorja za starou dielňou - Rekonštrukcia spevnených plôch I. etapa	32 337,00	6 467,40	38 804,40
2	Práce navyše v zmysle Dodatku č. 1	3 918,35	783,67	4 702,02
	<b>SPOLU</b>	<b>36 255,35</b>	<b>7 251,07</b>	<b>43 506,42</b>

## **Článok III Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom, zostávajú nezmenené. Prílohou Dodatku č. 1 je Súpis zmien zo dňa 20.11.2019 predložený v podobe položkového rozpočtu.
2. Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka a ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve jeho vyhotovenia.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 85/2019 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V ....., dňa \_\_\_\_\_ V ....., dňa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotoviteľa

\_\_\_\_\_  
Za objednávateľa

Prílohy:

Príloha 1      Súpis zmien